

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบ สงป.301

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

รหัสกระทรวง : 07

จัดทำแผน

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสส่วนราชการ : 070008

สพข. ...8.../ สพต. ...เพชรบูรณ์.....

รายงานผล ไตรมาสที่ ..2.. / เดือน ...มีนาคม... พ.ศ. ..2561..

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 60)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	27,940	100	6,140	5,045	11,285	6,185	4,610	4,150	14,945	650	610	450	1,710	-	-	-	-
	ไร่	ผล	24,948	-	-	10,485	10,485	4,589	5,670	4,204	14,463	-	-	-	-	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ไร่	แผน	22,700	-	5,300	4,200	9,500	4,010	4,010	3,750	11,770	650	610	170	1,430	-	-	-	-
	ไร่	ผล	21,270			9,500	9,500	4,010	4,010	3,750	11,770				-				-
	ราย	แผน	10,556	1,000	1,676	2,380	5,056	700	700	700	2,100	800	800	800	2,400	400	300	300	1,000
	ราย	ผล	7,306			5,056	5,056	700	750	800	2,250				-				-
แผนงาน 3 พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (แผนงานรอง-พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร)	ไร่	แผน	22,700	-	5,300	4,200	9,500	4,010	4,010	3,750	11,770	650	610	170	1,430	-	-	-	-
	ไร่	ผล	21,270			9,500	9,500	4,010	4,010	3,750	11,770				-				-
	ราย	แผน	10,556	1,000	1,676	2,380	5,056	700	700	700	2,100	800	800	800	2,400	400	300	300	1,000
	ราย	ผล	7,306			5,056	5,056	700	750	800	2,250				-				-
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	9,000	1,000	1,000	1,500	3,500	700	700	700	2,100	800	800	800	2,400	400	300	300	1,000
	ราย	ผล	5,850		1,000	2,600	3,600	700	750	800	2,250				-				-
กิจกรรมหลักที่ 5 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ราย	แผน	9,000	1,000	1,000	1,500	3,500	700	700	700	2,100	800	800	800	2,400	400	300	300	1,000
	ราย	ผล	5,850		1,000	2,600	3,600	700	750	800	2,250				-				-
5.2 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ราย	แผน	9,000	1,000	1,000	1,500	3,500	700	700	700	2,100	800	800	800	2,400	400	300	300	1,000
	ราย	ผล	5,850		1,000	2,600	3,600	700	750	800	2,250				-				-
5.2.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	9,000	1,000	1,000	1,500	3,500	700	700	700	2,100	800	800	800	2,400	400	300	300	1,000
	ราย	ผล	5,850		1,000	2,600	3,600	700	750	800	2,250				-				-
5.2.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	18,000	2,500	2,500	5,000	10,000	2,500	2,500	2,500	7,500	500			500				-
	ขวด	ผล	18,000		9,000	9,000	18,000				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย	ราย	แผน	1,556		676	880	1,556				-				-				-
	ราย	ผล	1,556		794	762	1,556				-				-				-
6.1 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	1,556		676	880	1,556				-				-				-
	ราย	ผล	1,556		794	762	1,556				-				-				-
6.1.3 อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล	ราย	แผน	117			117	117				-				-				-
	ราย	ผล	117			117	117				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 60)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
6.1.4 อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน	ราย	แผน	1,439	676	763	1,439													
	ราย	ผล	1,439	794	645	1,439													
6.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1		1	1													
	แห่ง	ผล	1		1	1													
กิจกรรมหลักที่ 7 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	27		9	9	8	5	5	18									
(ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)	แห่ง	ผล	27			-	17	5	5	27									
(หากอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละที่ดำเนินการได้)	แห่ง/ร้อยละ	ผล	-			-				-									
7.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	27		9	9	8	5	5	18									
	แห่ง	ผล	27			-	17	5	5	27									
7.1.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)	แห่ง	แผน	15		5	5	4	3	3	10									
- ดำเนินการเสร็จแล้ว 100%	แห่ง	ผล	15			-	9	3	3	15									
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (71-99%)	แห่ง	ผล	-			-				-									
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (31-70%)	แห่ง	ผล	-			-				-									
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (1-30%)	แห่ง	ผล	-			-				-									
7.1.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด)	แห่ง	แผน	12		4	4	4	2	2	8									
- ดำเนินการเสร็จแล้ว 100%	แห่ง	ผล	12			-	8	2	2	12									
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (71-99%)	แห่ง	ผล	-			-				-									
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (31-70%)	แห่ง	ผล	-			-				-									
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (1-30%)	แห่ง	ผล	-			-				-									
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	22,700	-	5,300	4,200	9,500	4,010	4,010	3,750	11,770	650	610	170	1,430			-	
	ไร่	ผล	17,520			9,500	9,500	4,010	4,010		8,020				-			-	
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	800			-				-		400	400		800			-	
	ไร่	ผล	-			-				-					-			-	
8.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	800			-				-		400	400		800			-	
	ไร่	ผล	-			-				-					-			-	
8.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	800			-				-		400	400		800			-	
	ไร่	ผล	-			-				-					-			-	
กิจกรรมหลักที่ 9 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	21,800	-	5,300	4,200	9,500	4,010	4,010	3,750	11,770	250	150	130	530	-	-	-	
	ไร่	ผล	21,270			9,500	9,500	4,010	4,010	3,750	11,770				-			-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 60)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
9.1 รมรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+แจกจ่าย)	กล้า	แผน	7,000,000		1,680,000	1,180,000	2,860,000	1,380,000	1,380,000	1,380,000	4,140,000								
	กล้า	ผล	7,000,000			2,860,000	2,860,000	1,380,000	1,600,000	1,160,000	4,140,000								
	ไร่	แผน	17,500		4,200	2,950	7,150	3,450	3,450	3,450	10,350								
	ไร่	ผล	17,500			7,150	7,150	3,450	3,700	3,200	10,350								
9.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก																			
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	5,000,000		1,200,000	800,000	2,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000								
	กล้า	ผล	5,000,000			2,000,000	2,000,000	1,000,000	1,200,000	800,000	3,000,000								
	ไร่	แผน	12,500		3,000	2,000	5,000	2,500	2,500	2,500	7,500								
	ไร่	ผล	12,500			5,000	5,000	2,500	2,700	2,300	7,500								
2) ปลูก	กล้า	แผน	5,000,000				-				-		2,500,000	2,500,000	5,000,000				
	กล้า	ผล	-				-				-								
	ไร่	แผน	12,500				-				-		6,250	6,250	12,500				
	ไร่	ผล	-				-				-								
9.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย																			
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	2,000,000		480,000	380,000	860,000	380,000	380,000	380,000	1,140,000								
	กล้า	ผล	2,000,000			860,000	860,000	380,000	400,000	360,000	1,140,000								
	ไร่	แผน	5,000		1,200	950	2,150	950	950	950	2,850								
	ไร่	ผล	5,000			2,150	2,150	950	1,000	900	2,850								
2) แจกจ่าย	กล้า	แผน	2,000,000				-				-		500,000	1,000,000	1,500,000	500,000		500,000	
	กล้า	ผล	-				-				-								
	ไร่	แผน	5,000				-				-		1,250	2,500	3,750	1,250		1,250	
	ไร่	ผล	-				-				-								
9.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่	แผน	3,150	-	1,000	1,050	2,050	360	360	150	870	150	50	30	230			-	
	ไร่	ผล	3,150			550	550	2,400	200		2,600							-	
9.2.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	2,800		1,000	1,000	2,000	300	300	100	700	100			100			-	
	ไร่	ผล	2,800			500	500	1,800	300	200	2,300							-	
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	2,800		1,000	1,000	2,000	300	300	100	700	100			100			-	
	ไร่	ผล	2,800			500	500	1,800	300	200	2,300							-	
9.2.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนพื้นที่สูง	ไร่	แผน	350			50	50	60	60	50	170	50	50	30	130			-	
	ไร่	ผล	350			50	50	60	150	90	300							-	
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง	ไร่	แผน	350			50	50	60	60	50	170	50	50	30	130			-	
	ไร่	ผล	350			50	50	60	150	90	300							-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 60)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
9.4 การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	ไร่	แผน	1,150	-	100	200	300	200	200	150	550	100	100	100	300				-
	ไร่	ผล	1,150			300	300	200	360	290	850				-				-
9.4.1 โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อนิคม	ไร่	แผน	700		50	100	150	150	150	100	400	50	50	50	150				-
	ไร่	ผล	700			150	150	150	310	90	550				-				-
1) ค่าก่อสร้าง	ไร่	แผน	700		50	100	150	150	150	100	400	50	50	50	150				-
	ไร่	ผล	700			150	150	150	310	90	550				-				-
2) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	ไร่	แผน	700		50	100	150	150	150	100	400	50	50	50	150				-
	ไร่	ผล	700			150	150	150	310	90	550				-				-
9.4.2 อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน	ไร่	แผน	450		50	100	150	50	50	50	150	50	50	50	150				-
	ไร่	ผล	450			150	150	50	50	200	300				-				-
1) ค่าก่อสร้าง	ไร่	แผน	450		50	100	150	50	50	50	150	50	50	50	150				-
	ไร่	ผล	450			150	150	50	50	200	300				-				-
2) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	ไร่	แผน	450		50	100	150	50	50	50	150	50	50	50	150				-
	ไร่	ผล	450			150	150	50	50	200	300				-				-
กิจกรรมหลักที่ 11 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	ไร่	แผน	100				-				-	60	40	100				-	
	ไร่	ผล	90				-			90	90			-				-	
11.1 การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	ไร่	แผน	100				-				-	60	40	100				-	
	ไร่	ผล	90				-			90	90			-				-	
11.1.1 โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว	ไร่	แผน	100				-				-	60	40	100				-	
	ไร่	ผล	90				-			90	90			-				-	
11.1.3 โครงการรณรงค์โลกสองต่อซึ่งเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน	แปลง	แผน	3			3	3				-			-				-	
	แปลง	ผล	3			3	3				-			-				-	
กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	แผน	13,000				-				-	5,000	4,000	4,000	13,000				-
	ไร่	ผล	-				-				-	-	-	-	-				-
13.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์	ตัน	แผน	65				-		35	30	65				-				-
	ตัน	ผล	65				-		36	29	65				-				-
13.3.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ตัน	แผน	65				-		35	30	65				-				-
	ตัน	ผล	65				-		36	29	65				-				-
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย	ตัน	แผน	65				-		35	30	65				-				-
	ตัน	ผล	65				-		36	29	65				-				-
-จัดหาจากเกษตรกร	ตัน	แผน	65				-		35	30	65				-				-
	ตัน	ผล	65				-		36	29	65				-				-
--- ปอเทือง	ตัน	แผน	65				-		35	30	65				-				-
	ตัน	ผล	65				-		36	29	65				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 60)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
3) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	13,000				-					5,000	4,000	4,000	13,000				-
	ไร่	ผล	-				-								-				-
-โครงการหมอดินน้อยของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 (จัดสรรเพิ่มเติม)	โรงเรียน	แผน	35				-	17	10	8	35				-				-
	โรงเรียน	ผล	35				-	17	12	6	35				-				-
-โรงเรียนเป้าหมายใหม่	โรงเรียน	แผน	7				-	7			7				-				-
	โรงเรียน	ผล	7				-	7			7				-				-
-ต่อยอดโรงเรียนเป้าหมายเดิมที่มีศักยภาพ	โรงเรียน	แผน	28				-	10	10	8	28				-				-
	โรงเรียน	ผล	28				-	10	12	6	28				-				-
-พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมเข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้การอินทรีย์	ไร่	แผน	16,000				-	4,400	7,200	4,400	16,000								
ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก) (จัดสรรเพิ่มเติม)	ไร่	ผล	16,000				-	4,400	7,200	4,400	16,000								
	ราย	แผน	1,600				-	440	720	440	1,600								
	ราย	ผล	1,600				-	440	720	440	1,600								
	กลุ่ม	แผน	160				-	44	72	44	160								
	กลุ่ม	ผล	160				-	44	72	44	160								
- ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ตัน	แผน	20				-				-	20			20				
	ตัน	ผล	-				-				-				-				
1. กลุ่ม Function-แผนงานยุทธศาสตร์																			
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	ไร่	แผน	2,280	100	440	445	985	415	400	200	1,015	-	-	280	280				-
	ไร่	ผล	2,100	-	-	985	985	415	550	150	1,115	-	-	-	-				-
แผนงาน 4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ไร่	แผน	2,280	100	440	445	985	415	400	200	1,015	-	-	280	280				-
	ไร่	ผล	2,100	-	-	985	985	415	550	150	1,115	-	-	-	-				-
โครงการ 4 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	2,280	100	440	445	985	415	400	200	1,015	-	-	280	280				-
	ไร่	ผล	2,100	-	-	985	985	415	550	150	1,115	-	-	-	-				-
กิจกรรมหลักที่ 15 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	2,280	100	440	445	985	415	400	200	1,015	-	-	280	280				-
	ไร่	ผล	2,100	-	-	985	985	415	550	150	1,115	-	-	-	-				-
	โครงการ	แผน	2																
15.1 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	2,280	100	440	445	985	415	400	200	1,015	-	-	280	280				-
	ไร่	ผล	2,280			985	985	415	730	150	1,295				-				-
15.1.102 โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบูรณ์	ไร่	แผน	1,350	100	290	280	670	200	200	100	500	-	-	180	180				-
	ไร่	ผล	1,350			670	670	200	380	100	680				-				-
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	800		150	150	300	200	200	100	500				-				-
	ไร่	ผล	800			300	300	200	300		500				-				-
2) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	180				-				-		180	180					-
	ไร่	ผล	180				-		80	100	180				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 60)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
3) สาธิตการทำกรใช้หมักชีวภาพ	ไร่	แผน	300	100	100	100	300												
	ไร่	ผล	300			300	300												
4) สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ตัน	แผน	70		40	30	70												
	ตัน	ผล	70			70	70												
15.1.103 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาว อ.น้ำหนาว	ไร่	แผน	930	-	150	165	315	215	200	100	515	-	-	100	100				
จ.เพชรบูรณ์	ไร่	ผล	930			315	315	215	350	50	615								
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	700		100	100	200	200	200	100	500								
	ไร่	ผล	700			200	200	200	300		500								
2) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	100				-				-			100	100				
	ไร่	ผล	100				-		50	50	100								
3) สาธิตการทำกรใช้หมักชีวภาพ	ไร่	แผน	100		50	50	100				-								
	ไร่	ผล	100			100	100				-								
4) สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ตัน	แผน	30			15	15	15			15								
	ตัน	ผล	30			15	15	15			15								
1. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)																			
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-		
	แห่ง	ผล	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-		
แผนงาน 10 บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-		
	แห่ง	ผล	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-		
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	ไร่	แผน	2,960	-	400	400	800	1,760	200	200	2,160	-	-	-	-	-	-		
	ไร่	ผล	1,578	-	-	-	-	164	1,110	304	1,578								
โครงการ 19 แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	855	-	200	200	400	255	100	100	455	-	-	-	-	-	-		
	บ่อ	ผล	789	-	-	-	-	82	555	152	789								
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	1,710	-	400	400	800	510	200	200	910	-	-	-	-	-	-		
	ไร่	ผล	1,578	-	-	-	-	164	1,110	304	1,578								
กิจกรรมหลักที่ 31 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	855	-	200	200	400	255	100	100	455								
	บ่อ	ผล	789	-	-	-	-	82	555	152	789								
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	1,710		400	400	800	510	200	200	910								
	ไร่	ผล	1,578				-	164	1,110	304	1,578								
31.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	855		200	200	400	255	100	100	455								
	บ่อ	ผล	789				-	82	555	152	789								

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 60)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
โครงการ 21 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	แห่ง	ผล	2								2	2						-	
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	1,250	-	-	-	-	1,250	-	-	-	1,250	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	ผล	1,250								1,250	1,250						-	
	แห่ง/ร้อยละ	ผล	100								100	100						-	
กิจกรรมหลักที่ 33 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
(ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)	แห่ง	ผล	2								2	2						-	
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	1,250	-	-	-	-	1,250	-	-	-	1,250	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	ผล	1,250	-	-	-	-	-	-	-	1,250	1,250	-	-	-	-	-	-	
33.1 แหล่งน้ำขนาดเล็ก	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
(ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)	แห่ง/ร้อยละ	ผล	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำขนาดเล็ก	ไร่	แผน	1,250					1,250				1,250						-	
	ไร่	ผล	1,250								1,250	1,250						-	
33.3.1 แหล่งน้ำขนาดเล็ก	แห่ง	แผน	2					2				2						-	
	แห่ง	ผล	2								2	2						-	
1. (ขุดลอกสระเก็บน้ำ) บ.ยางตอ ม.4 ต.วังใหญ่ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ (ความจุ 42,300 ลบ.ม.) (100%)																			
2. (ขุดลอกสระเก็บน้ำพร้อมอาคารระบายน้ำล้น) บ.สระแก้ว ม.3 ต.สระแก้ว อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ (ความจุ 61,000 ลบ.ม.) (100%)																			
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 (จัดสรรเพิ่มเติม)																			
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																			
-โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561	แปลง	แผน	35								35	35						-	
	แปลง	ผล	35								35	35						-	
1.ไถกลบตอซัง จดเผาฟางและตอซังพืช	แปลง	แผน	8								8	8						-	
	แปลง	ผล	8								8	8						-	
2.ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	21.80								10	11.8	21.80					-	
	ตัน	ผล	21.80								10	11.8	21.80					-	
3.ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	2,725								1,365	1,360	2,725					-	
	ไร่	ผล	2,725								1,365	1,360	2,725					-	
4.ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	55								55	55						-	
	ตัน	ผล	55								55	55						-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 60)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				[4]
5.ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	110				-		110		110								
	ไร่	ผล	110				-		110		110								
6.ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ตัน	แผน	20				-		20		20								
	ตัน	ผล	20				-		20		20								
7.ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	28,380				-		14,190	14,190	28,380								
	ลิตร	ผล	28,380				-		14,190	14,190	28,380								
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 นาแปลงใหญ่ (กรมการข้าว) (จัดสรรเพิ่มเติม)																			
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																			
-โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561	แปลง	แผน	13				-				13	13							
	แปลง	ผล	13				-				13	13							
1.ไถกลบตอซัง จดเผาฟางและตอซังพืช	แปลง	แผน	5				-		4	1	5								
	แปลง	ผล	5				-		4	1	5								
2.ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	6,380				-		6,380		6,380								
	ลิตร	ผล	6,380				-		6,380		6,380								
โครงการ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ ปี 2561 (จัดสรรเพิ่มเติม)																			
หมู่ที่ 8 บ้านนาสามัคคี ตำบลโคกปรัง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา	แห่ง	แผน	1				-				1	1							
	แห่ง	ผล	1				-				1	1							
-ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ตัน	แผน	20				-		8	8	4	20							
	ตัน	ผล	20				-		8	8	4	20							
-ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	10,000				-		4,000	4,000	2,000	10,000							
	ลิตร	ผล	10,000				-		4,000	4,000	2,000	10,000							
โครงการ บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (จัดสรรเพิ่มเติม)																			
-โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agir-Map ปี 2561	ไร่	แผน	2,026				-		900	900	226	2,026							
	ไร่	ผล	2,026				-		900	900	226	2,026							
-ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่บ่อน้ำ ปี 2561	ไร่	แผน	1,026				-		450	450	126	1,026							
	ไร่	ผล	1,026				-		450	450	126	1,026							
-ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่บ่อน้ำ ปี 2561	บ่อ	แผน	342				-		150	150	42	342							
	บ่อ	ผล	342				-		150	150	42	342							
-ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสม (N) เป็นอ้อยโรงงาน	ไร่	แผน	1,000				-		400	400	200	1,000							
	ไร่	ผล	1,000				-		400	450	150	1,000							

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 60)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (จัดสรรเพิ่มเติม)																			
-ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561	ศูนย์	แผน	11				-			4	4	8	3				3		
	ศูนย์	ผล	9				-			4	5	9					-		
โครงการ เกษตรอินทรีย์ ปี 2561 (จัดสรรเพิ่มเติม)																			
กิจกรรม การพัฒนาเกษตรอินทรีย์																			
โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์																			
-กลุ่มใหม่	กลุ่ม	แผน	4				-				4	4					-		
	กลุ่ม	ผล	4				-				4	4					-		
	ราย	แผน	25				-				25	25					-		
	ราย	ผล	25				-				25	25					-		
	ไร่	แผน	154				-				154	154					-		
	ไร่	ผล	154				-				154	154					-		
-กลุ่มต่อยอด	กลุ่ม	แผน	2				-				2	2					-		
	กลุ่ม	ผล	2				-				2	2					-		
	ราย	แผน	52				-				52	52					-		
	ราย	ผล	52				-				52	52					-		
	ไร่	แผน	280.7				-				280.7	280.7					-		
	ไร่	ผล	280.7				-				280.7	280.7					-		
โครงการ ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ (จัดสรรเพิ่มเติม)																			
กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่																			
โครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2561																			
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน (กรมพัฒนาที่ดิน)	ราย	แผน	82				-				-	-	40	42			82		
	ราย	ผล	-				-				-	-					-		
- ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ (กรมพัฒนาที่ดิน)	ราย	แผน	82				-				-	-	40	42			82		
	ราย	ผล	-				-				-	-					-		
- จัดทำผังแปลงและแผนการผลิต (กรมพัฒนาที่ดิน)	ราย	แผน	82				-				-	-	40	42			82		
	ราย	ผล	-				-				-	-					-		
- ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร (กรมพัฒนาที่ดิน)	ราย	แผน	82				-				-	-	40	42			82		
	ราย	ผล	-				-				-	-					-		
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตในการปรับปรุงบำรุงดิน (หน่วยงานอื่น)	ราย	แผน	669				-				-	-	300	369			669		
	ราย	ผล	-				-				-	-					-		
- ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรกรทฤษฎีใหม่ (หน่วยงานอื่น)	ราย	แผน	669				-				-	-	300	369			669		
	ราย	ผล	-				-				-	-					-		
- ติดตามตรวจเยี่ยมเกษตรกร (หน่วยงานอื่น)	ราย	แผน	669				-				-	-	100	150	150	400	100		
	ราย	ผล	-				-				-	-					69		
	ราย	ผล	-				-				-	-					269		

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 60)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 61)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 61)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 61)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
- สนับสนุนเกษตรกรรายเดิม ปี 2560	ราย	แผน	80				-				-	40	40		80				-
	ราย	ผล	-				-				-				-				-

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองแผนงาน