

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบ สปจ.301 กผง.

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

รหัสกระทรวง : 07

จัดทำแผน

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสส่วนราชการ : 07008

สพข. ...8.../ สพค. ...เพชรบูรณ์.....

รายงานผล ไตรมาสที่ ...2... / เดือน มีนาคม.... พ.ศ. ...2562...

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	22,710	-	-	5,170	5,170	3,890	3,660	4,085	11,635	4,455	740	710	5,905	-	-	-	-
	ไร่	ผล	10,836			1,080	1,080	4,486	2,635	2,635	9,756	-	-	-	-	-	-	-	-
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน	ไร่	แผน	20,700	-	-	4,660	4,660	3,380	3,310	3,795	10,485	4,205	690	660	5,555	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ไร่	ผล	10,431			1,080	1,080	4,081	2,635	2,635	9,351				-				-
	ราย	แผน	8,568	-	-	2,368	2,368	800	800	800	2,400	800	800	600	2,200	600	600	400	1,600
	ราย	ผล	3,400			900	900	800	900	800	2,500				-				-
แผนงาน 2 พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ไร่	แผน	20,700	-	-	4,660	4,660	3,380	3,310	3,795	10,485	4,205	690	660	5,555	-	-	-	-
(แผนงานรอง-พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร)	ไร่	ผล	10,431			1,080	1,080	4,081	2,635	2,635	9,351				-				-
	ราย	แผน	8,568	-	-	2,368	2,368	800	800	800	2,400	800	800	600	2,200	600	600	400	1,600
	ราย	ผล	3,400			900	900	800	900	800	2,500				-				-
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	7,000	-	-	800	800	800	800	800	2,400	800	800	600	2,200	600	600	400	1,600
	ราย	ผล	3,400			900	900	800	900	800	2,500				-				-
กิจกรรมหลักที่ 4 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ราย	แผน	7,000			800	800	800	800	800	2,400	800	800	600	2,200	600	600	400	1,600
	ราย	ผล	3,400			900	900	800	900	800	2,500				-				-
4.2 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ราย	แผน	7,000			800	800	800	800	800	2,400	800	800	600	2,200	600	600	400	1,600
	ราย	ผล	3,400			900	900	800	900	800	2,500				-				-
4.2.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	7,000			800	800	800	800	800	2,400	800	800	600	2,200	600	600	400	1,600
	ราย	ผล	3,400			900	900	800	900	800	2,500				-				-
4.2.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	14,000			5,000	5,000	3,600	3,600	1,300	8,500	500			500				-
	ขวด	ผล	14,000			7,000	7,000			7,000	7,000				-				-
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย	ราย	แผน	1,568			1,568	1,568				-				-				-
	ราย	ผล	1,568			1,568	1,568				-				-				-
5.1 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	1,568			1,568	1,568				-				-				-
	ราย	ผล	1,568			1,568	1,568				-				-				-
5.1.1 อบรมหมอดินอาสาประจำจังหวัด	ราย	แผน	1			1	1				-				-				-
	ราย	ผล	-			-	-				-				-				-
	ครั้ง	แผน	1			1	1				-				-				-
	ครั้ง	ผล	-			-	-				-				-				-
5.1.2 อบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ	ราย	แผน	11			11	11				-				-				-
	ราย	ผล	11			11	11				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				[4]
5.1.3 อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล	ครั้ง	แผน	1			1	1												
	ครั้ง	ผล	1			1	1												
	ราย	แผน	117			117	117												
	ราย	ผล	117			117	117												
5.1.4 อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน	ครั้ง	แผน	1			1	1												
	ครั้ง	ผล	1			1	1												
	ราย	แผน	1,439			1,439	1,439												
	ราย	ผล	1,439			1,439	1,439												
5.4 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	แผน	11			11	11												
	ครั้ง	ผล	11			11	11												
	แห่ง	แผน	1			-	-	1				1							
	แห่ง	ผล	-			-	-	-				-							
กิจกรรมหลักที่ 6 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%) (หากอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละที่ดำเนินการได้)	แห่ง	แผน	30			-	-	-	10	11	21	9				9			
	แห่ง	ผล	21			-	-	-	-	21	21					-			
	แห่ง/ร้อยละ	ผล	-			-	-	-	-	-	-				-	-	-		
6.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	30			-	-	-	10	11	21	9				9			
	แห่ง	ผล	21			-	-	-	-	21	21					-			
	แห่ง	แผน	16			-	-	-	5	6	11	5				5			
	แห่ง	ผล	11			-	-	-	-	11	11					-			
6.1.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่) - ดำเนินการเสร็จแล้ว 100%	แห่ง	ผล	-			-	-	-	-	-	-				-				
	แห่ง	ผล	-			-	-	-	-	-	-				-				
	แห่ง	ผล	-			-	-	-	-	-	-				-				
	แห่ง	ผล	-			-	-	-	-	-	-				-				
6.1.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด) - ดำเนินการเสร็จแล้ว 100%	แห่ง	แผน	14			-	-	-	5	5	10	4				4			
	แห่ง	ผล	10			-	-	-	-	10	10					-			
	แห่ง	ผล	-			-	-	-	-	-	-				-				
	แห่ง	ผล	-			-	-	-	-	-	-				-				
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	20,700			-	-	4,660	4,660	3,380	3,310	3,795	10,485	4,205	690	660	5,555		
	ไร่	ผล	10,431					1,080	1,080	4,081	2,635	2,635	9,351				-		
กิจกรรมหลักที่ 7 ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	800					-	-			-		-	400	400	800		
	ไร่	ผล	-					-	-			-			-	-	-		
7.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	800					-	-			-		400	400	800			
	ไร่	ผล	-					-	-			-			-	-	-		

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				
7.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	800				-						400	400	800				-
	ไร่	ผล	-				-								-				-
กิจกรรมหลักที่ 8 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	19,800	-	-	4,660	4,660	3,380	3,310	3,795	10,485	4,205	230	220	4,655	-	-	-	-
	ไร่	ผล	10,431			1,080	1,080	4,081	2,635	2,635	9,351				-				-
8.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+แจกจ่าย)	กล้า	แผน	6,800,000			1,584,000	1,584,000	1,100,000	1,136,000	1,390,000	3,626,000	1,590,000			1,590,000				-
	กล้า	ผล	4,350,400			432,000	432,000	1,632,400	1,054,000	1,232,000	3,918,400				-				-
	ไร่	แผน	17,000			3,960	3,960	2,750	2,840	3,475	9,065	3,975			3,975				-
	ไร่	ผล	10,876			1,080	1,080	4,081	2,635	3,080	9,796				-				-
8.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก																			
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	5,000,000			1,200,000	1,200,000	800,000	800,000	1,000,000	2,600,000	1,200,000			1,200,000				-
	กล้า	ผล	2,982,400				-	1,382,400	800,000	800,000	2,982,400				-				-
	ไร่	แผน	12,500			3,000	3,000	2,000	2,000	2,500	6,500	3,000			3,000				-
	ไร่	ผล	7,456				-	3,456	2,000	2,000	7,456				-				-
2) ปลูก	กล้า	แผน	5,000,000				-				-			1,500,000	1,500,000	2,500,000	1,000,000		3,500,000
	กล้า	ผล	-				-				-				-				-
	ไร่	แผน	12,500				-				-			3,750	3,750	6,250	2,500		8,750
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
8.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย																			
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	1,800,000			384,000	384,000	300,000	336,000	390,000	1,026,000	390,000			390,000				-
	กล้า	ผล	1,368,000			432,000	432,000	250,000	254,000	432,000	936,000				-				-
	ไร่	แผน	4,500			960	960	750	840	975	2,565	975			975				-
	ไร่	ผล	3,420			1,080	1,080	625	635	1,080	2,340				-				-
2) แจกจ่าย	กล้า	แผน	1,800,000				-				-			400,000	400,000	1,000,000	400,000		1,400,000
	กล้า	ผล	-				-				-				-				-
	ไร่	แผน	4,500				-				-			1,000	1,000	2,500	1,000		3,500
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
8.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่	แผน	1,800	-	-	600	600	380	270	170	820	130	130	120	380				-
	ไร่	ผล	1,650			500	500	300	690	160	1,150				-				-
8.2.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	1,400			500	500	300	200	100	600	100	100	100	300				-
	ไร่	ผล	1,300			500	500	300	400	100	800				-				-
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	1,400			500	500	300	200	100	600	100	100	100	300				-
	ไร่	ผล	1,300			500	500	300	400	100	800				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				[4]
8.2.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนพื้นที่สูง	ไร่	แผน	400			100	100	80	70	70	220	30	30	20	80				-
	ไร่	ผล	350				-		290	60	350				-				-
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนพื้นที่สูง	ไร่	แผน	400			100	100	80	70	70	220	30	30	20	80				-
	ไร่	ผล	350				-		290	60	350				-				-
8.4 การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย	ไร่	แผน	1,000	-	-	100	100	250	200	150	600	100	100	100	300				-
	ไร่	ผล	780				-		510	270	780				-				-
8.4.1 โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงตอดินถล่ม	ไร่	แผน	600			50	50	150	150	100	400	50	50	50	150				-
	ไร่	ผล	500				-		350	150	500				-				-
1) ค่าก่อสร้าง	ไร่	แผน	600			50	50	150	150	100	400	50	50	50	150				-
	ไร่	ผล	500				-		350	150	500				-				-
8.4.2 อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน	ไร่	แผน	400			50	50	100	50	50	200	50	50	50	150				-
	ไร่	ผล	280				-		160	120	280				-				-
1) ค่าก่อสร้าง	ไร่	แผน	400			50	50	100	50	50	200	50	50	50	150				-
	ไร่	ผล	280				-		160	120	280				-				-
กิจกรรมหลักที่ 10 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	แผน	13,000				-				-	-	5,000	8,000	13,000				-
	ไร่	ผล	-				-				-	-	-	-	-				-
10.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์	ตัน	แผน	65				-		35	30	65				-				-
	ตัน	ผล	65				-		65	-	65				-				-
10.3.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ตัน	แผน	65				-		35	30	65				-				-
	ตัน	ผล	65				-		65	-	65				-				-
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย	ตัน	แผน	65				-		35	30	65				-				-
	ตัน	ผล	65				-		65	-	65				-				-
-จัดหาจากเกษตรกร	ตัน	แผน	65				-		35	30	65				-				-
	ตัน	ผล	65				-		65	-	65				-				-
--- ปอเทือง	ตัน	แผน	65				-		35	30	65				-				-
	ตัน	ผล	65				-		65		65				-				-
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	13,000				-				-		5,000	8,000	13,000				-
	ไร่	ผล	-				-				-				-				-
10.3.4 ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	ตัน	แผน	20				-		20	-	20				-				-
อินทรีย์คุณภาพสูง	ตัน	ผล	-				-		-	-	-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				[4]
-โครงการหมอดินน้อย กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 (จัดสรรเพิ่มเติม)	โรงเรียน	แผน	31				-			4	4	7	10	10	27				-
	โรงเรียน	ผล	4				-			4	4				-				-
-โรงเรียนเป้าหมายใหม่	โรงเรียน	แผน	4				-			4	4				-				-
	โรงเรียน	ผล	4				-			4	4				-				-
-ต่อยอดโรงเรียนเป้าหมายเดิมที่มีศักยภาพ	โรงเรียน	แผน	27				-					7	10	10	27				-
	โรงเรียน	ผล	-				-								-				-
-โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี	ไร่	แผน	16,000				-			4,400	4,400	7,200	4,400		11,600				-
ทางการเกษตร ปี 2562 (จัดสรรเพิ่มเติม)	ไร่	ผล	4,400				-			4,400	4,400				-				-
	ราย	แผน	1,600				-			440	440	720	440		1,160				-
	ราย	ผล	440				-			440	440				-				-
	กลุ่ม	แผน	160				-			44	44	72	44		116				-
	กลุ่ม	ผล	44				-			44	44				-				-
กิจกรรมหลักที่ 12 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	ไร่	แผน	100				-					60	40	100					-
	ไร่	ผล	-				-								-				-
12.1 การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	ไร่	แผน	100				-					60	40	100					-
	ไร่	ผล	-				-								-				-
12.1.1 โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว	ไร่	แผน	100				-					60	40	100					-
	ไร่	ผล	-				-								-				-
12.1.3 โครงการรณรงค์โลกปลอดซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน	แปลง	แผน	1				-	1			1				-				-
	แปลง	ผล	1				-	1			1				-				-
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์																			
ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	ไร่	แผน	2,010	-	-	510	510	510	350	290	1,150	250	50	50	350				-
	ไร่	ผล	405	-	-	-	-	405	-	-	405	-	-	-	-				-
แผนงาน 3 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ไร่	แผน	2,010	-	-	510	510	510	350	290	1,150	250	50	50	350				-
	ไร่	ผล	405	-	-	-	-	405	-	-	405	-	-	-	-				-
โครงการ 3 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	2,010	-	-	510	510	510	350	290	1,150	250	50	50	350				-
	ไร่	ผล	405	-	-	-	-	405	-	-	405	-	-	-	-				-
กิจกรรมหลักที่ 14 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	2,010	-	-	510	510	510	350	290	1,150	250	50	50	350				-
	ไร่	ผล	405	-	-	-	-	405	-	-	405	-	-	-	-				-
	โครงการ	แผน	2																
14.1 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	2,010	-	-	510	510	510	350	290	1,150	250	50	50	350				-
	ไร่	ผล	405				-	405			405				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				
14.1.106 โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลุ่มน้ำเข็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบูรณ์	ไร่	แผน	1,260	-	-	280	280	340	250	240	830	50	50	50	150				-
	ไร่	ผล	1,160				-	280	825	55	1,160	-	-	-	-				-
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	700			150	150	200	150	50	400	50	50	50	150				-
	ไร่	ผล	600				-		545	55	600				-				-
2) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	190				-			190	190				-				-
	ไร่	ผล	190				-	95	95		190				-				-
3) สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	แผน	300			100	100	100	100		200				-				-
	ไร่	ผล	300				-	150	150		300				-				-
4) สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	แผน	70			30	30	40			40				-				-
	ไร่	ผล	70				-	35	35		70				-				-
14.1.107 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ต้นน้ำ น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์	ไร่	แผน	750	-		230	230	170	100	50	320	200	-	-	200				-
	ไร่	ผล	670				-	125	325	220	670	-	-	-	-				-
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	500			150	150	100	100	50	250	100			100				-
	ไร่	ผล	420				-		295	125	420				-				-
2) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	100				-				-	100			100				-
	ไร่	ผล	100				-	50	30	20	100				-				-
3) สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	แผน	100			50	50	50			50				-				-
	ไร่	ผล	100				-	50		50	100				-				-
4) สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ	ไร่	แผน	50			30	30	20			20				-				-
	ไร่	ผล	50				-	25		25	50				-				-
4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)																			
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	แห่ง	ผล	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน 7 บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	แห่ง	ผล	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
โครงการ 16 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	800	-	-	-	-	50	100	300	450	350	-	-	350				-
	บ่อ	ผล	800	-	-	-	-	-	642	158	800				-				-
กิจกรรมหลักที่ 31 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	800	-	-	-	-	50	100	300	450	350			350				-
	บ่อ	ผล	800	-	-	-	-	-	642	158	800				-				-
จำนวนพื้นที่ทางเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	1,600				-	100	200	600	900	700			700				-
	ไร่	ผล	1,600				-		1,284	316	1,600				-				-
31.1.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	800				-	50	100	300	450	350			350				-
	บ่อ	ผล	800				-		642	158	800				-				-
31.2.1 ค่าสำรวจและติดตามการก่อสร้าง	บ่อ	แผน	800				-	50	100	300	450	350			350				-
	บ่อ	ผล	800				-		642	158	800				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				[4]
โครงการ 17 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-		
	แห่ง	ผล	1							1	1								
	แห่ง/ร้อยละ	ผล	-																
กิจกรรมหลักที่ 32 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-		
(ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)	แห่ง	ผล	1							1	1								
จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	4,500	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	-	500	-	500				
	ไร่	ผล	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000	4,000	-	-	-	-				
32.3 ค่าก่อสร้าง	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-		
(ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)	แห่ง/ร้อยละ	ผล	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
32.3.1 แหล่งน้ำขนาดเล็ก	แห่ง	แผน	2							1	1		1						
	แห่ง	ผล	1							1	1								
1.(สระเก็บน้ำ) บ.โคกตายอ ม.2 ต.ชัยสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ (ขนาด 63,000 ลบ.ม.) (100%)																			
พื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 4,000 ไร่ เกษตรกร จำนวน 400 ครัวเรือน																			
2.(ฝายน้ำล้น ค.ส.ล.) บ.สงเปลือย ม.8 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ (ความยาว 2.5 ม.) (17.4%)													1						
พื้นที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 500 ไร่ เกษตรกร จำนวน 300 ครัวเรือน																			
โครงการ ธนาคารปูอินทรี ปี 2562 (จัดสรรเพิ่มเติม)	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	1	1								
บ้านถิ่นไทยงาม หมู่ที่ 6 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์	แห่ง	ผล	1							1	1								
- ผลิตปูหมักสูตรพระราชทาน	ตัน	แผน	30					10	10	10	30								
	ตัน	ผล	30					10	10	10	30								
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	5,000			2,000	2,000		2,000	1,000	3,000								
	ลิตร	ผล	5,000			2,000	2,000		1,000	2,000	3,000								
โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (จัดสรรเพิ่มเติม)	ศูนย์	แผน	11						4	4	8	3							
-ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562	ศูนย์	ผล	8						2	6	8								
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (พื้นที่ กสค.) (จัดสรรเพิ่มเติม)																			
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																			
-โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562	แปลง	แผน	36									36							
	แปลง	ผล	-																
1.ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุยสด	ตัน	แผน	63.45							63.45	63.45								
	ตัน	ผล	63.45							63.45	63.45								
2.ส่งเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	7,150									7,150			7,150				
	ไร่	ผล	-																
3.ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	130							130	130								
	ตัน	ผล	130							130	130								
4.ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	260									260			260				

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 61)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 62)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 62)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 62)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
							[1]				[2]				[3]				[4]
5.ผลิตปุ๋ยหมัก พต.	ไร่	ผล	-				-					-				-			
	ตัน	แผน	306				-					306				306			
6.ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ตัน	ผล	-				-					-				-			
	ลิตร	แผน	44,880				-					44,880				44,880			
7.บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	ผล	-				-					-				-			
	ตัวอย่าง	แผน	324				-					324				324			
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 (นาแปลงใหญ่ กรมการข้าว) (จัดสรรเพิ่มเติม)																			
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่																			
-โครงการส่งเสริมระบบเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562																			
	แปลง	แผน	14				-					-			14		14		
	แปลง	ผล	2				-				2	2				-		-	
1.โกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช	แปลง	แผน	14				-					-			14		14		
	แปลง	ผล	2				-				2	2				-		-	
2.ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	12,760				-					-			12,760		12,760		
	ลิตร	ผล	1,650				-				1,650	1,650				-		-	

หมายเหตุ : 1.ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งกลุ่มติดตามและประเมินผล กง. ภายในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

2.ขอให้เรียงลำดับผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม ขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม

3.ขอให้นำแบบฟอร์ม สงป.301 (กงม.) ไปปรับใช้และกำหนดสูตรเพิ่ม เพื่อคำนวณผลรวมในบรรทัดของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น

4.ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน คุณฉัมยุลักษณ์ คุณวราง และคุณกิตติภาพ โทรศัพท์/โทรสาร 02579 6297 และ/หรือ E-mail : pld_6@ldd.go.th

กลุ่มติดตามและประเมินผล

กองแผนงาน